





Denní záznamy stavby	List č.	589613	Datum
POČASÍ: oblačno +20°C PRACOVNÍ DOBA: 6,30 - 16,30 hod. ZAMĚSTNANCI: 2x strojírník + 6x dělník STROJE: otočný bagr + NŠkl. auto BOZP: Při provádění stavby nebyly zjištěny žádné vady. POPIS PRÁCE: Polštěrka bet. křepínků do bet. lože. Polštěrka zámkové dlažby tl. 60 mm v chodnících a tl. 80 mm do parkoviště u BD.			10.8.2023 ČTVRTEK
POČASÍ: polojasno +27°C PRACOVNÍ DOBA: 6,30 - 16,30 hod. ZAMĚSTNANCI: 2x strojírník + 7x dělník STROJE: otočný bagr + NŠkl. auto BOZP: Při provádění stavby nebyly zjištěny žádné vady. POPIS PRÁCE: Polštěrka beton. křepínků do bet. lože. Navázání konstr. vrstev ŠD 0/32 a kD 0/8 do chodníků a parkovacích stánků.			11.8.2023 PÁTEK
POČASÍ: jasno +25°C PRACOVNÍ DOBA: 6,30 - 16,30 hod. ZAMĚSTNANCI: 2x strojírník + 7x dělník STROJE: otočný bagr + NA POPIS PRÁCE: Navázání konstr. vrstev ŠD 0/32 a kD 0/8 do chodníků a parkovacích stánků.			14.8.2023 PONDĚLÍ
POČASÍ: jasno +24°C PRACOVNÍ DOBA: 6,30 - 16,30 hod. ZAMĚSTNANCI: 2x strojírník + 7x dělník STROJE: otočný bagr + NA POPIS PRÁCE: Polštěrka zámkové dlažby tl. 60 mm do chodníků.			15.8.2023 ÚTERÝ

<p>POČASÍ: polojasno +25°C PRACOVNÍ DOBA: 6,30 - 16,30 hod. ZAMĚSTNANCI: 2x strojník, 6x dělník STROJE: otočný bagr + NA BOZP: Při provádění stavby nebyly zjištěny žádné vady.</p> <p>POPIS PRÁCE: Pokládka bet. krojníků a podvočích obrubníků do bet. lože. Navázání konstr. vrstev SD 0/32 a KD 0/8 do chodníků a parkovacích stán. Pokládka žemkové dlažby tl. 80 mm do parkovacích stán a tl. 60 mm do chodníků.</p>	<p>16.8.2023 STŘEDA</p> 
<p>POČASÍ: jasno +29°C PRACOVNÍ DOBA: 6,30 - 16,30 hod. ZAMĚSTNANCI: 2x strojník, 6x dělník STROJE: otočný bagr + NA BOZP: Při provádění stavby nebyly zjištěny žádné vady.</p> <p>POPIS PRÁCE: Pokládka bet. krojníků a podvočích obrubníků do bet. lože.</p>	<p>17.8.2023 ČTVRTEK</p> 
<p>POČASÍ: polojasno +25°C PRACOVNÍ DOBA: 6,30 - 16,30 hod. ZAMĚSTNANCI: 2x strojník + 6x dělník STROJE: otočný bagr + NA BOZP: Při provádění stavby nebyly zjištěny žádné vady.</p> <p>POPIS PRÁCE: Navázání konstr. vrstev SD 0/32 a KD 0/8.</p>	<p>18.8.2023 PÁTEK</p> 
<p>POČASÍ: oblačno +28°C PRACOVNÍ DOBA: 6,30 - 16,30 hod. ZAMĚSTNANCI: 2x strojník, 6x dělník STROJE: otočný bagr + NA POPIS PRÁCE: Pokládka žemkové dlažby tl. 60 mm v chodnících.</p>	<p>21.8.2023 PONĚLÍ</p> 

POČASÍ: polojasno +24°C

PRACOVNÍ DOBA: 6,30 - 16,30 hod.

ZAMĚŠTNANCI: 2x strojmík, ~~2x~~ 7x dělník

STROJE: otočný bagr + NA

POPIS PRÁCE: Pokládka zsmkové dlažby,

tl. 60 mm v chodníku z tl. 80 mm v

parkovacíu stání.

22.8.2023

ÚTERY

POČASÍ: jasno +25°C

PRACOVNÍ DOBA: 6,30 - 16,30 hod.

ZAMĚŠTNANCI: 2x strojmík, 7x dělník

STROJE: otočný bagr + NA

POPIS PRÁCE: Pokládka zsmkové dlažby

tl. 60 mm v chodníku.

23.8.2023

STŘEDA

POČASÍ: polojasno +24°C

PRACOVNÍ DOBA: 6,30 - 16,30 hod.

ZAMĚŠTNANCI: 2x strojmík, 7x dělník

STROJE: otočný bagr + NA

POPIS PRÁCE: Pokládka zsmkové dlažby

tl. 60 mm v chodníku. Dokončování a

uklidové práce.

24.8.2023

ČTVRTEK

POČASÍ: oblačno +25°C

PRACOVNÍ DOBA: 6,30 - 16,30 hod.

ZAMĚŠTNANCI: 2x strojmík, 7x dělník

STROJE: otočný bagr + NA

POPIS PRÁCE: Pokládka zsmkové dlažby

tl. 60 mm v chodníku. Dokončování

práce. Uklidové práce.

25.8.2023

PÁTEK

ZÁPIS ZHOTOVITELE:

ZHOTOVITEL ŽÁDÁ OBJEDNATELE O

PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA.